

Số: 497 /BC-UBND

Cái Răng, ngày 12 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Công văn số 6555/BKHĐT-TH ngày 16 tháng 8 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030;

Căn cứ Công văn số 3406/UBND-XDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030;

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Thông báo số 286-TB/VPQU ngày 09 tháng 10 năm 2024 của Văn phòng Quận ủy về kết luận của Thường trực Quận ủy.

Công tác lập, trình phê duyệt Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 là hết sức cần thiết, đây là tiền đề quan trọng để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, căn cứ theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, Ủy ban nhân dân quận báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Căn cứ các Nghị quyết của Đảng; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, trên cơ sở tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công các năm 2021 - 2024 và ước thực hiện năm 2025, các các ngành quận và các chủ đầu tư đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo từng nguồn vốn cụ thể; bao gồm: kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (vốn ngân sách trung ương và vốn cân đối ngân sách

địa phương). Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2026, các nội dung sau:

1. Bối cảnh việc quản lý, triển khai và chấp hành quy định của pháp luật, chủ trương của Quốc hội, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. Đánh giá việc ban hành văn bản, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn trong quản lý đầu tư công của bộ, cơ quan, địa phương.

Trên cơ sở các văn bản của Chính phủ, thành phố, Ủy ban nhân dân quận đã chủ động rà soát, lập danh mục đầu tư phục vụ cho công tác lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể như:

Văn bản quy định của Trung ương: Luật Đầu tư công năm 2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đầu tư công; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về ập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 5743/BKHĐT-TH ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; các Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn;

Văn bản của thành phố: Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND thành phố Cần Thơ quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ; Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của HĐND thành phố Cần Thơ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ; Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của HĐND thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND thành phố Cần Thơ quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ; Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 09/01/2022 của HĐND thành phố Cần Thơ về sửa đổi điểm e khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND thành phố Cần Thơ quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ.

2. Tình hình giao, phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo ngành, lĩnh vực, chương trình, nhiệm vụ, dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư (nếu có)

2.1. Tình hình giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

a) Nguồn vốn ngân sách trung ương:

- Kế hoạch vốn NSTW từ năm 2021 đến hết năm 2022 là 18.593 triệu đồng giao có mục tiêu cho dự án Tuyến đường lộ hậu kênh Thạnh Đông nối Mù U -

Bến Bạ¹, đây là dự án từ đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

- Kết quả giải ngân: giải ngân được 8.086 triệu đồng, bằng 42,66% kế hoạch vốn. Năm 2023 thực hiện Công văn số 4780/BTC-ĐT ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Bộ Tài chính về việc hoàn trả số vốn NSTW (vốn trong nước) các năm trước kéo dài sang năm 2022 đến 31/12/2022 chưa giải ngân hết, Ủy ban nhân dân quận đã ra quyết định hoàn trả về ngân sách trung ương do hết hạn đầu tư (theo yêu cầu của Bộ Tài chính) với số vốn 10.867.643.158 đồng.

b) Nguồn vốn ngân sách thành phố hỗ trợ (ngoài tiêu chí định mức):

- Kế hoạch vốn thành phố từ năm 2021 đến hết năm 2022 thành phố hỗ trợ ngoài tiêu chí định mức: 115.953 triệu đồng, được phân bổ kèm theo các dự án chuyển tiếp từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020², cụ thể:

+ Nâng cấp mở rộng Tuyến lộ Hậu Tân Thạnh Tây: 23.000 triệu đồng.

+ Tuyến lộ Hậu Kênh Thạnh Đông nối Mù U - Bến Bạ: 8.000 triệu đồng (vốn đối ứng ngân sách trung ương, năm 2024 hoàn trả về ngân sách thành phố số tiền 7.851.823.317 đồng).

+ Khu tái định cư quận Cái Răng: 66.000 triệu đồng (năm 2021 là 98.000 triệu đồng, năm 2022 giảm vốn 32.000 triệu đồng³).

- Kết quả giải ngân: Từ năm 2021 đến năm 2022 giải ngân được 96.573 triệu đồng, bằng 83,29% kế hoạch vốn. Đối với dự án Tuyến lộ Hậu Kênh Thạnh Đông nối Mù U - Bến Bạ: UBND quận phải hoàn trả về ngân sách thành phố do hết hạn đầu tư (theo yêu cầu của Sở Tài chính) số tiền 7.851.823.317 đồng.

Vừa qua, được sự hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Sở Giao thông vận tải thành phố về lập thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án và bố trí đủ vốn để tiếp tục xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng, Ủy ban nhân dân quận đã có Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2024 gửi Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ về việc xin chủ trương điều chỉnh Khoản 14 Điều 1, Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường lộ hậu Kênh Thạnh Đông nối Mù U-Bến Bạ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ; Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2024 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố về việc tái bố trí vốn để tiếp tục triển khai thực hiện dự án Tuyến đường lộ hậu Kênh Thạnh Đông nối Mù U-Bến Bạ.

c) Nguồn cân đối ngân sách địa phương (tiêu chí định mức)

¹ Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND thành phố về việc giao chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư và vốn ngân sách trung ương năm 2021 (đợt 1).

² Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND thành phố về việc giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách đầu tư công năm 2021 (giao vốn 129.226 triệu đồng)

³ Quyết định số 3686/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND thành phố về việc giao chi tiết vốn chuẩn bị đầu tư và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được thành phố giao: 792.814 triệu đồng⁴

- Tình hình hình giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn: Năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được giao vào tháng 9 năm 2021 (*Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố*), để bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 nên UBND quận trình HĐND quận ban hành Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 06 tháng 9 năm 2021. Sau đó, Quận từng bước điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể:

- Lần 1: Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 03/6/2022 của HĐND quận về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 06/9/2021 của HĐND quận về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.

- Lần 2: Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND quận về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 43/NQ-HĐND, Nghị quyết số 11/NQ-HĐND HĐND quận về đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.

- Lần 3: Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 23/9/2023 của HĐND về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn, bổ sung danh mục dự án và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 quận Cái Răng từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

- Lần 4: Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 43/NQ-HĐND, Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, Nghị quyết số 38/NQ-HĐND, Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận về đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.

- Lần 5: Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 12/11/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 43/NQ-HĐND, Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, Nghị quyết số 38/NQ-HĐND, Nghị quyết số 16/NQ-HĐND; Nghị quyết 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận về đầu tư công trung hạn 2021 – 2025.

3. Tình hình phân bổ, giao, điều chỉnh, giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công các năm 2021, 2022, 2023, ước thực hiện năm 2024, dự kiến kế hoạch năm 2025 theo từng nguồn vốn cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án

3.1. Tình hình phân bổ, giao, điều chỉnh kế hoạch vốn

Sau lần điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 gần nhất, tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 12 tháng 11 năm 2024 Hội đồng nhân dân quận đã quyết nghị giao kế hoạch vốn, cụ thể như sau:

Kế hoạch vốn được bố trí : 792.814 triệu đồng

⁴ Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND thành phố, chỉ tiêu kế hoạch vốn thành phố giao cho quận Cái Răng giai đoạn 2021 – 2025, giao cho quận Cái Răng: 754.000 triệu đồng; Quyết định số 3040/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND thành phố về việc điều chỉnh, giao chi tiết, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 từ các nguồn vốn ngân sách địa phương, giao cho quận Cái Răng 38.814 triệu đồng.

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 chuyển sang	13 dự án	:	23.018 triệu đồng
+ Dự án đã phê duyệt quyết toán hoàn thành	07 dự án	:	865 triệu đồng
+ Dự án chuyển tiếp, tiếp tục triển khai thực hiện dự án	06 dự án	:	22.513 triệu đồng
- Dự án đầu tư mới giai đoạn 2021 - 2026	93 dự án	:	755.558 triệu đồng
+ Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề	16 dự án	:	167.232 triệu đồng
+ Lĩnh vực y tế - dân số và gia đình	04 dự án	:	13.625 triệu đồng
+ Lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông	09 dự án	:	34.153 triệu đồng
+ Lĩnh vực giao thông	30 dự án	:	280.814 triệu đồng
+ Lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi	08 dự án	:	40.678 triệu đồng
+ Lĩnh vực quản lý nhà nước, chỉnh trang đô thị	18 dự án	:	199.174 triệu đồng
+ Lĩnh vực quốc phòng, an ninh	08 dự án	:	19.882 triệu đồng
- Giao vốn chuẩn bị đầu tư		:	5.488 triệu đồng
- Giao vốn quy hoạch		:	2.750 triệu đồng
- Giao vốn để cấp vốn ủy thác cho Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách quận Cái Răng		:	6.000 triệu đồng

3.2. Tình hình thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) đã bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, tình hình bố trí vốn các năm 2021 – 2024 để thanh toán nợ đọng XDCB, số vốn còn lại phải bố trí để thanh toán nợ đọng XDCB trong năm 2025: Không có.

3.3. Tình hình thực hiện các dự án, giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công các năm 2021, 2022, 2023, ước thực hiện năm 2024, và dự kiến kế hoạch năm 2025

a) Năm 2021: kế hoạch vốn được UBND thành phố giao 129.266 triệu đồng⁵ (Nguồn cân đối NSDP 173.280 triệu đồng; Nguồn tiền sử dụng đất 55.234 triệu đồng; Nguồn XSKT 61.712 triệu đồng), UBND quận đã trình HĐND quận giao chi tiết tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 18/12/2020. Trong năm thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 05 lần, cụ thể:

⁵ Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND thành phố về việc giao chi tiết kế hoạch vốn ngân đầu tư công năm 2021.

+ Lần 1: Công văn số 10/HĐND-TT ngày 06/5/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận (bổ sung kế hoạch vốn thành phố bổ sung có mục tiêu - dự án tuyến Kênh Thanh Đông - Mù u - Bến Bạ - số vốn 18.953 triệu đồng);

+ Lần 2: Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 06/9/2020 của Hội đồng nhân dân quận (điều chỉnh nội bộ nguồn vốn 21.932 triệu đồng và bổ sung vốn chuẩn bị đầu tư 910 triệu đồng);

+ Lần 3: Công văn số 60/HĐND-TT ngày 09/12/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận (điều chỉnh nội bộ số vốn 6.000 triệu đồng);

+ Lần 4: Công văn số 70/HĐND-TT ngày 23/12/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận (điều chỉnh nội bộ số vốn 11.367 triệu đồng);

+ Lần 5: Công văn số 71/HĐND-TT ngày 23/12/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận (điều chỉnh giảm vốn dự án Khu tái định cư quận Cái Răng, số vốn điều chỉnh giảm 32.000 triệu đồng);

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021: 120.392 triệu đồng/129.266 triệu đồng, đạt 93,16%KH

b) Năm 2022: kế hoạch vốn được UBND thành phố giao UBND thành phố giao 133.193 triệu đồng⁶ (*Nguồn cân đối NSDP 50.281 triệu đồng; Nguồn tiền sử dụng đất 25.234 triệu đồng; Nguồn XSKT 57.678 triệu đồng*), UBND quận trình HĐND quận ban hành Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của HĐND quận về điều chỉnh một phần Nghị quyết số 43/NQ-HĐND; Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 06/9/2021 của HĐND quận và giao Kế hoạch đầu tư công vốn nhà nước năm 2022 quận Cái Răng.

- Quá trình triển khai thực hiện, trong năm 2022 UBND quận đã 03 lần trình HĐND quận, thỏa thuận với Thường trực HĐND quận điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, cụ thể:

+ Lần 1: Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 về điều chỉnh, bổ sung Phụ lục số 2 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của HĐND quận Cái Răng (điều chỉnh nội bộ Kế hoạch vốn, bổ sung danh mục dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 quận Cái Răng, số vốn 32.161 triệu đồng);

+ Lần 2: Công văn số 263/HĐND-TT ngày 03/11/2022 của Thường trực HĐND quận về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (điều chỉnh nội bộ Kế hoạch vốn phân bổ cho các dự án mới bổ sung, số vốn 7.856 triệu đồng);

+ Lần 3: Công văn số 289/HĐND-TT ngày 16/11/2022 của Thường trực HĐND quận về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

⁶ Quyết định số 8351/QĐ-UBND ngày 12/12/2021 của UBND thành phố về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thành phố Cần Thơ.

(điều chỉnh nội bộ Kế hoạch vốn phân bổ cho các dự án mới bổ sung, số vốn 10.680 triệu đồng).

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022: 128.884/133.978 triệu đồng, đạt 96,19%.

c) Năm 2023: kế hoạch vốn được UBND thành phố giao 137.560 triệu đồng⁷ (Nguồn cân đối NSDP 52.845 triệu đồng; Nguồn tiền sử dụng đất 25.234 triệu đồng; Nguồn XSKT 59.481 triệu đồng), UBND quận trình HĐND quận ban hành Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 về kế hoạch đầu tư công năm 2023 (UBND giao chi tiết kế hoạch vốn tại Quyết định số 4077/QĐ-UBND ngày 22/12/2022). Trong năm thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn 02 lần điều chỉnh, cụ thể:

+ Lần 1: Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2023 về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2023;

+ Lần 2: Công văn số 333/HĐND-TT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc thống nhất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2023.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023: 140.590 /142.642 triệu đồng, đạt tỷ lệ 98,56%.

d) Năm 2024: kế hoạch vốn được UBND thành phố giao 191.354 triệu đồng⁸ (Nguồn cân đối NSDP 49.336 triệu đồng; Nguồn tiền sử dụng đất 77.627 triệu đồng; Nguồn XSKT 64.391 triệu đồng), UBND quận trình HĐND quận ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 về kế hoạch đầu tư công năm 2024 (UBND giao chi tiết kế hoạch vốn tại Quyết định số 4879/QĐ-UBND ngày 22/12/2024). Từ đầu năm đến nay đã điều chỉnh 03 lần:

+ Lần 1: Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024;

+ Lần 2: Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024;

+ Lần 3: Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024;

⁷ Quyết định số 4213/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 về việc giao Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 thành phố Cần Thơ

⁸ Quyết định số 3041/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 về việc giao Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024 thành phố Cần Thơ

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024: đến ngày 28/11/2024 đã giải ngân 91.325/191.354 triệu đồng, đạt 47,22%. Ước giải ngân năm 2024 181.786 triệu đồng, đạt tỷ lệ 95%.

đ) Dự kiến năm 2025: dự kiến UBND thành phố còn tiếp tục giao 201.441 triệu đồng, Quận phân đấu giải ngân 191.369 triệu đồng, đạt tỷ lệ 95%.

3.4. Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021 - 2025, số dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 – 2025 nhưng chưa được bố trí vốn hàng năm, số dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030, chi tiết dự án nhóm dự án.

- Số dự án hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 2021 – 2025: (đến 28/11/2024): 63 dự án.

- Số dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 – 2025 nhưng chưa được bố trí vốn hàng năm: **04** dự án, cụ thể:

+ Xây dựng mới trường Mầm non Tân Phú: Tổng mức đầu tư 24.013 triệu đồng, kế hoạch vốn đã giao 9.500 triệu đồng;

+ Xây dựng mới phòng học, các hạng mục phụ trợ và cải tạo khuôn viên trường tiểu học Tân Phú: Tổng mức đầu tư 24.292 triệu đồng, kế hoạch vốn đã giao 12.500 triệu đồng;

+ Đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn Quận Cái Răng: Tổng mức đầu tư 14.220 triệu đồng, kế hoạch vốn đã giao 8.000 triệu đồng;

+ Đầu tư hạ tầng số, nền tảng số, xây dựng dữ liệu dùng chung của Ủy ban nhân dân quận, phường: Tổng mức đầu tư 9.157 triệu đồng, kế hoạch vốn đã giao 4.985 triệu đồng;

- Số dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 – 2025 đề nghị dừng thực hiện: **04** dự án, cụ thể:

(1) Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phạm Hùng: Đã được HĐND quận quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 03/6/2022. Tổng mức đầu tư theo chủ trương đầu tư được phê duyệt là 228.505 triệu đồng. UBND quận đã đề nghị tạm thời dừng thực hiện dự án do theo Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì đường Phạm Hùng được đưa vào công trình trọng điểm của thành phố với quy mô đường trục chính đô thị, lộ giới 40 m.

(2) Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Trâm và Huỳnh Thị Nở: Đã được Hội đồng nhân dân quận quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 04/10/2022. Tổng mức đầu tư theo chủ trương đầu tư được phê duyệt là 142.734 triệu đồng. UBND quận đã đề nghị tạm thời dừng thực hiện dự án do Tuyến đường Huỳnh Thị Nở đã được nâng cấp sửa chữa trong dự án Sửa chữa lớn hạ tầng kỹ thuật, kiến thiết, chỉnh trang đô thị (mặt đường, thoát nước,

vĩa hè...). Khả năng cân đối vốn dự án này trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 không bảo đảm do dự án này cần điều chỉnh về quy mô đầu tư để tăng thêm hiệu quả đầu tư và trong thời gian qua có nhiều công trình bức xúc được bổ sung.

(3) Dự án Nạo vét Rạch Bàng: Đã được UBND quận quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5226/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 (tổng mức đầu tư 3.125 triệu đồng), dự án được phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3334/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 (tổng mức đầu tư là 2.781 triệu đồng). Theo đề xuất của Phòng Kinh tế quận và UBND phường Ba Láng thì công trình này không thực hiện, do công trình này là ranh địa giới hành chính của quận Cái Răng và huyện Châu Thành A, muốn thực hiện nạo vét phải được sự thống nhất của UBND huyện Châu Thành A. Hiện nay 2 bên tuyến rạch đã được đầu tư đường giao thông nên không có chỗ để đất và tuyến rạch có nguy cơ sạt lở cao.

(4) Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ rạch Ông Thiện (Bờ phải): Đã được UBND quận quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5314/QĐ-UBND ngày 27/11/2021 (tổng mức đầu tư 14.957 triệu đồng), dự án được phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 28/07/2022 (tổng mức đầu tư 14.912 triệu đồng). Dự án này đề nghị dừng thực hiện vì năm 2023 UBND thành phố có chủ trương kêu gọi đầu tư dự án quy hoạch có tuyến đường đi qua.

4. Số dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030, chi tiết dự án nhóm dự án, cụ thể: (ĐVT: triệu đồng)

STT	TÊN DỰ ÁN	Tổng mức đầu tư	Dự kiến phân bổ đến hết năm 2025	Số vốn còn phải phân bổ trong giai đoạn 2026 - 2030
1	Xây dựng mới 05 cầu tuyến đường Trương Vĩnh Nguyên	79.667	21.627	58.040
2	Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Việt Dũng	77.852	20.298	57.554
3	Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ cặp sông Cái Răng Bé đoạn từ trường THPT Nguyễn Việt Dũng đến Chợ Cái Chanh	55.975	28.834	27.141
4	Xây dựng mới trường Mầm non Tân Phú	24.013	9.500	14.513
5	Xây dựng mới phòng học, các hạng mục phụ trợ và cải tạo khuôn viên trường tiểu học Tân Phú	24.292	12.500	11.792
6	Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Tân Phú	63.037	29.625	33.412
	TỔNG CỘNG	324.836	122.384	202.452

5. Hiệu quả đầu tư

Kế hoạch vốn thuộc giai đoạn 2021-2026 mặc dù số vốn đầu tư trên địa bàn còn hạn hẹp, tuy nhiên với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nỗ lực thực hiện của các cấp, các ngành, các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận khóa XII, Nhiệm kỳ 2020-2025 về xây dựng và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đã đạt được một số kết quả đáng kể, tạo nhiều chuyển biến tích cực về phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận trong giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể:

- Hệ thống trường lớp, trang thiết bị phục vụ dạy và học được quan tâm đầu tư đáng kể, đã đưa vào đầu tư 16 dự án, đã giao kế hoạch vốn thực hiện 167.232 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 21,09% tổng vốn đầu tư công trung hạn, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 8 công trình, đang thực hiện 06 công trình, chưa thực hiện 02 công trình.

- Lĩnh vực y tế: đã nâng cấp sửa chữa 03 trạm y tế phường, xây dựng mới 01 trạm y tế. Tổng vốn kế hoạch giao 04 dự án (nêu trên) là 13.625 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 1,72% tổng vốn đầu tư công trung hạn, đến nay 04 dự án này đều đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông: đã và đang tiếp tục đầu tư 09 dự án, trong đó: 03 dự án trang trí; 02 dự án tu bổ, phục hồi, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, 03 công nghệ thông tin và 01 xây dựng nhà văn hóa (06 căn), tổng vốn kế hoạch giao 34.153 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 4,31% tổng vốn đầu tư công trung hạn, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 7 dự án, chưa thực hiện 02 dự án.

- Lĩnh vực giao thông: Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn quận được nâng cấp, mở rộng, giải quyết nhu cầu cơ bản đi lại của người dân, nhất là người dân ở các khu vực còn sản xuất nông nghiệp ở các phường Thường Thạnh, Phú Thứ, Hưng Thạnh, Tân Phú. Đầu tư nâng cấp các tuyến đường huyết mạch đô thị (đường Huỳnh Thị Nở), các tuyến đường nội ô đô thị trung tâm như: phường Lê Bình, Phường Hưng Phú và các đường giao thông phục vụ các khu kinh tế (khu công nghiệp Hưng Phú 1, 2). Tổng số dự án giao thông đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn là 30 dự án, vốn kế hoạch giao 280.814 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 35,42% tổng vốn đầu tư công trung hạn, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 19 dự án, đang thực hiện 8 dự án, dừng thực hiện 3 dự án.

- Lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi: Trong thời gian qua, tình hình sạt lở bờ sông và triều cường dâng cao gây ngập úng và xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, ngoài nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi (của thành phố và quận) đến nay quận đã đầu tư 08 dự án thủy lợi, trong đó có 02 dự án kè sạt lở bờ sông, 01 dự án nâng cấp cống (đập) để chủ động điều hòa ngăn triều cường và xâm nhập mặn, 05 dự án nạo vét kênh, rạch để khơi thông dòng chảy, phục vụ tưới tiêu vào mùa khô, đến nay 08 dự án này đã hoàn thành đưa vào sử dụng và đã giao kế hoạch vốn 40.678 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 5,13% tổng vốn đầu tư công trung hạn.

- Lĩnh vực quản lý nhà nước, chỉnh trang đô thị: Trụ sở làm việc của các cơ quan cấp quận trong thời gian qua đã xuống cấp nghiêm trọng, hầu hết đều được đầu tư có tuổi đời trên 10 năm, có nhiều trụ sở xây dựng trên 25 năm như: là trụ sở Quận ủy, các đoàn thể cấp quận. Bên cạnh, các trụ sở UBND quận mới được di dời về trụ sở Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ (năm 2019) cần được sửa chữa để đáp ứng nhu cầu về trụ sở làm việc. Bên cạnh, nhiều khu dân cư, tái định cư, công viên xuống cấp cần cải tạo để tạo cảnh quang đô thị. Xuất phát từ nhu cầu (nêu trên), Quận đã đầu tư 18 dự án, trong đó: xây dựng và sửa chữa trụ sở làm việc các đơn vị cấp quận và phường là 07 dự án; mua sắm, lắp đặt trang thiết bị tại trụ sở làm việc 03 dự án; chỉnh trang, kiến thiết đô thị 08 dự án, đã giao kế hoạch vốn 199.174 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 25,12% tổng vốn đầu tư công trung hạn, đến nay có 12 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 06 dự án đang thực hiện, từng bước chỉnh trang, kiến thiết đô thị và phục vụ hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ngày càng tốt hơn.

Đặc biệt, từ nguồn vốn do thành phố hỗ trợ quận đã đầu tư đưa vào sử dụng khu tái định cư quận Cái Răng, góp phần giải quyết nhu cầu tái định cư cho các dự án trọng điểm của Trung ương và thành phố.

- Quốc phòng, an ninh: Quan tâm nâng cấp, sửa chữa hệ thống các trụ sở làm việc của Công an, Ban chỉ huy Quân sự cấp quận và các phường. Có 08 dự án nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới, đã giao kế hoạch vốn 19.882 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 2,51% so với tổng vốn đầu tư công trung hạn. Đến nay có 06 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, 02 dự án đang thi công.

6. Các khó khăn, vướng mắc và các tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện; các nguyên nhân khách quan và chủ quan, bài học kinh nghiệm; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân.

a) Các khó khăn, vướng mắc và các tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện:

- Chất lượng công tác lập và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 chưa cao, phải điều chỉnh nhiều lần. Việc giao kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn chưa đảm bảo theo quy định Điều 14, khoản 5 Điều 62 Luật Đầu tư công năm 2019. Dẫn đến việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 còn chậm, chưa phù hợp, phải điều chỉnh nhiều lần.

- Do tình hình năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn nên chưa trình HĐND quận ban hành dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo quy định tại khoản 5 Điều 56 của Luật Đầu tư công năm 2019.

- Quy định về chủ trương đầu tư giữa Luật Xây dựng và Luật Đầu tư công đều có quy định; tuy nhiên, cách xác định quy mô đầu tư của dự án trong thời gian qua vẫn còn gây hiểu nhầm do quy định chưa cụ thể, cần có hướng dẫn rõ hơn. Hiện nay, pháp luật về xây dựng chỉ quy định chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chi phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả

thi và chi phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật của cơ quan trực thuộc người quyết định đầu tư tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng, pháp luật về xây dựng chưa quy định định mức chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, chi phí thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Như vậy, đối với các công tác tư vấn chưa được công bố định mức, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án khó thuê tư vấn thực hiện vì không thể thanh toán. Do đó, công tác đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trong thời gian qua gặp khó khăn.

- Việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn: theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, muốn thực hiện kế hoạch đầu tư công hàng năm thì phải phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và phê duyệt dự kiến kế hoạch đầu tư công năm. Tuy nhiên, trên thực tế việc giao vốn đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 vừa qua chậm, các địa phương thường trình ban hành kế hoạch đầu tư công trung hạn chậm so với chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, do đó đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ, hướng dẫn rõ hơn cách xác lập vốn đầu tư công trung hạn tạm thời (có thể tự ước tổng vốn đầu tư công trung hạn theo hình thức bằng hoặc tăng theo tỷ lệ của giai đoạn trước) để các địa phương đủ cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Thời gian rà soát lập danh mục và phê duyệt chủ trương đầu tư để làm cơ sở đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn có hạn; bên cạnh đó, việc quyết định chủ trương thuộc thẩm quyền của HĐND quận, do đó việc quyết định chủ trương đầu tư dự án còn chậm, bị động do phải đợi, tổng hợp thông qua tại các kỳ họp.

- Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 chậm so với kế hoạch; một số dự án trọng điểm, dự án có vốn đầu tư lớn tiến độ thi công, tiến độ giải ngân chưa đạt được kết quả mong muốn.

- Một số dự án lĩnh vực hạ tầng giao thông có khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, thi công công trình phải thực hiện tuyên truyền, vận động nhiều lần, ... làm chậm tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn và hoàn thành, đưa vào sử dụng, phục vụ Nhân dân.

- Công tác quyết toán đầu tư công trình hoàn thành, công tác tất toán chậm và chưa bảo đảm về mặt thời gian so với quy định.

- Qua thanh tra, kiểm toán việc thực hiện pháp luật về đầu tư công, các cơ quan có chức năng chỉ ra hạn chế, kiến nghị thu hồi dự toán vượt định mức cho ngân sách Nhà nước, xử lý hành chính (rút kinh nghiệm) các tập thể, cá nhân có liên quan.

b) Nguyên nhân

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Năng lực chủ đầu tư của một số đơn vị chưa đáp ứng với yêu cầu, chưa nắm vững các quy định về luật xây dựng, luật đầu tư công và luật ngân sách nhà nước...;

+ Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư đầu tư chưa chặt chẽ, chưa thống nhất nên ảnh hưởng đến tiến độ lập kế hoạch đầu tư công;

+ Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công trình được tăng cường nhưng chưa thường xuyên;

+ Đơn vị được giao nhiệm vụ đề xuất chủ trương đầu tư đôi khi chưa sát với tình hình thực tế nên một số dự án có sự chênh lệch tổng mức đầu tư so với quyết định phê duyệt dự án đầu tư là khá lớn.

- Nguyên nhân khách quan:

+ Một số công trình xây dựng cơ bản thực hiện theo phương châm “*Nhà nước và nhân dân cùng làm*” – nhân dân hiến đất, nhà nước đầu tư xây dựng đường - trong quá trình thực hiện một số hộ dân đổi ý, không đồng ý hiến đất do mất nhiều đất, dẫn đến gặp khó khăn mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công, một số công trình người dân lấn chiếm đất công đã nhiều năm nên không đồng ý với chính sách bồi thường, hỗ trợ.

+ Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận diễn ra phức tạp nên các ngành quận gặp khó khăn trong công tác tham mưu đề xuất chủ trương đầu tư; đơn vị thi công phải tạm ngưng thi công công trình, cũng như gặp khó khăn trong huy động nhân công, vật tư sau thời gian hết giãn cách xã hội.

+ Giá cả vật tư tăng và tình hình tài chính của nhà thầu tại thời điểm thi công kém (do chịu tác động của dịch Covid-19) dẫn đến tiến độ thi công chậm.

c) Bài học kinh nghiệm

- Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực; đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận. Thực hiện chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công; làm tốt công tác lựa chọn, khảo sát, lập dự án, thực hiện dự án, đưa công trình vào khai thác sử dụng đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Tăng cường quản lý đầu tư công, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị đầu tư; tăng cường công tác rà soát để bảo đảm các chương trình, dự án bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm được triển khai theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Xác định rõ các tồn tại, yếu kém trong các khâu từ chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện dự án đầu tư. Xây dựng kế hoạch cụ thể về giải ngân vốn đầu tư công để có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện các chương trình, dự án. Xác định nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quận.

7. Các giải pháp, kiến nghị về cơ chế chính sách cần triển khai trong thời gian còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

a) Về giải pháp

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Tổ chức triển khai giao kế hoạch vốn chi tiết ngay sau khi có quyết định giao kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận để các địa phương, các chủ đầu tư thực hiện ngay từ đầu năm. Chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư căn cứ kế hoạch vốn đầu tư công được giao, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán và hoàn ứng theo quy định.

- Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước về thu hồi đất để thực hiện dự án. Công khai các chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, các quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà nước, nhà đầu tư và tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất để nhân dân biết và thực hiện. Các cấp, các ngành, các chủ đầu tư, các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng kế hoạch cụ thể của từng dự án nhằm đảm bảo bàn giao mặt bằng cho các dự án đúng tiến độ.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng. Thực hiện công tác rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực; đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của quận. Thực hiện chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công.

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư đảm bảo hiệu quả; làm tốt công tác lựa chọn, khảo sát, lập dự án, thực hiện dự án, đưa công trình vào khai thác sử dụng đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát về chấp hành quy định của pháp luật trong đầu tư XD CB, chú trọng kiểm tra chất lượng và hiệu quả công trình; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

b) Kiến nghị

- Đề nghị dừng thực hiện 02 dự án để chuyển sang giai đoạn 2026 - 2030, cụ thể:

+ Nâng cấp, mở rộng đường Phạm Hùng (xin thành phố hỗ trợ vốn đầu tư);

+ Dự án Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Trâm và Huỳnh Thị Nở (nguồn vốn đầu tư công theo tiêu chí định mức của quận Cái Răng).

- Đề nghị không thực hiện 02 dự án:

+ Nạo vét rạch Bàng;

+ Nâng cấp, mở rộng bờ phải rạch Ông Thiện.

(đính kèm Phụ lục số 01)

II. TRIỂN KHAI LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 – 2030

1. Mục tiêu và định hướng đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030

- Thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển phục vụ cho việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2026 - 2030.

- Tập trung bố trí trọng tâm, trọng điểm để triển khai những nhiệm vụ, công trình, dự án lớn, mang tính biểu tượng, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; không bố trí vốn dàn trải, manh mún; phù hợp với từng cấp chính quyền, từng cấp ngân sách, phạm vi địa giới hành chính và yêu cầu phát triển của các cấp địa phương.

- Tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư công ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng các vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, các vùng kinh tế động lực, cực tăng trưởng.

- Bố trí vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước cho các chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc đối tượng đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công, quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Quán triệt nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí, sử dụng vốn ngân sách nhà nước để dẫn dắt, khai thác tối đa các nguồn lực của các thành phần kinh tế khác; tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước theo phương thức đối tác công - tư để tập trung đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, đặc biệt đối với các dự án có sức lan tỏa rộng và tác động lớn tới phát triển kinh tế; các dự án hạ tầng xã hội phục vụ cộng đồng dân sinh thuộc các ngành y tế, giáo dục, xã hội...

2. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030:

- Bám sát các mục tiêu, định hướng phát triển tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2026 - 2030; phù hợp với Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026 - 2030, quy hoạch quốc gia, ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương giai đoạn 2021 - 2030 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế khác; bảo đảm các cân đối vĩ mô, an toàn nợ công.

- Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 được Hội đồng nhân dân quận quyết nghị thông qua; Không bố trí vốn đầu tư công cho chương trình, nhiệm vụ, dự án không thuộc đối tượng đầu tư công, ngành, lĩnh vực đầu tư công theo quy định. Tập trung đầu tư vào các dự án quan trọng, công trình, dự án lớn, có tính liên vùng, mang tính lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, kiên quyết khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải, kém hiệu quả.

- Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, các ban, ngành quận và các phường xác định nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030 phù hợp với các mục tiêu, định hướng phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030; chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên các chương trình, nhiệm vụ, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030; không bố trí vốn dàn trải, manh mún; tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng, dự án có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, chương trình, nhiệm vụ, dự án quốc phòng, an ninh, tư pháp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước, chuyển đổi xanh; thanh toán toàn bộ nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 (nếu còn), thu hồi dứt điểm số dư vốn ứng trước phải thu hồi theo quy định tại Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội (nếu còn).

- Bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư từ kế hoạch năm 2025 (đối với nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025) và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 để tổ chức lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư công khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030, vốn để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

- Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

- Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với đề cao trách nhiệm và kiểm tra, giám sát; giảm thủ tục hành chính trong quản lý đầu tư công, tạo quyền chủ động cho các cấp, các ngành và nâng cao hiệu quả đầu tư.

3. Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 08/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch số 183/KH-UBND

ngày 22/8/2024 của Ủy ban nhân dân (UBND) quận. Tổng nhu cầu vốn cho các dự án khởi công mới giai đoạn 2026 – 2030 là 1.030.251 triệu đồng (Đính kèm Phụ lục số 02)

Bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030 của từng nguồn vốn trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình theo thứ tự ưu tiên, cụ thể như sau:

3.1. Phân bổ vốn thanh toán nợ đọng (Phân bổ đủ vốn để thanh toán hết số nợ đọng xây dựng cơ bản (phát sinh trước ngày 01/01/2015) theo quy định của Luật Đầu tư công (nếu còn)): Không có nợ đọng.

3.2. Phân bổ vốn cho các dự án chuyển tiếp thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 chuyển sang giai đoạn 2026 - 3030 (Phân bổ đủ vốn cho dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt (chưa hoàn thành trong kỳ kế hoạch)):

Qua rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 có 06 danh mục dự án (công trình) với tổng nhu cầu vốn thanh toán dự kiến khoảng 202.452 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 25,54% tổng vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

3.3. Phân bổ vốn để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, rà soát, điều chỉnh quy hoạch (theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030):

Theo Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành danh mục dự án quy hoạch xây dựng, dự án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ, quận Cái Răng thực hiện 03 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, với nhu cầu vốn khoảng 5.100 triệu đồng, cụ thể:

- Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 quận Cái Răng (phân khu 5, 6, 7 và 11), diện tích khoảng 1.217,69 ha, dự toán kinh phí khoảng 2.200 triệu đồng;
- Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 quận Cái Răng (phân khu 1, 2), diện tích khoảng 523,83 ha, dự toán kinh phí khoảng 1.200 triệu đồng;
- Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 quận Cái Răng (phân khu 4, 9, 10), diện tích khoảng 864,67 ha, dự toán kinh phí khoảng 1.700 triệu đồng.

Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn: 5.000 triệu đồng.

3.4. Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư (làm rõ vốn chuẩn bị đầu tư dự án dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2026 - 2030, vốn bố trí cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho dự án dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2031 - 2035)

- Vốn chuẩn bị đầu tư dự án dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2026 - 2030: 8.000 triệu đồng;

- Vốn bố trí cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho dự án dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2031 – 2035: 2.000 triệu đồng.

Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn: 10.000 triệu đồng.

3.5. Danh mục dự án khởi công mới (Phân bổ vốn cho dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định của Luật Đầu tư công)

a) Lĩnh vực giáo dục và đào tạo – dạy nghề

Theo chỉ tiêu Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo quận Cái Răng đến năm 2030:

- Giai đoạn 1 (từ năm 2025 đến năm 2027): Bố trí đủ vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn để đảm bảo khởi công và xây dựng 11 trường công lập và hoàn thành đưa vào sử dụng ít nhất 08 trường công lập; nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận. Đồng thời, đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ xây dựng mới 01 trường Trung học phổ thông tại phường Phú Thứ.

- Giai đoạn 2 (từ năm 2028 đến năm 2030): Tiếp tục rà soát bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn để hoàn thành mục tiêu.

Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn: 263.000 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 25,52% tổng vốn đầu tư công trung hạn.

b) Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình

Trung tâm Y tế quận (trước đây là Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng) đã đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2014 nhưng đến nay chưa được sửa chữa. Thực hiện Công văn số 1336/UBND ngày 20 tháng 5 năm 2024 của UBND quận về việc sửa chữa, cải tạo và hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở hạ tầng của Trung tâm Y tế quận Cái Răng ngoài hạng mục đầu tư phục hồi và phát triển KT-XH 22-23, Phòng Tài chính – Kế hoạch quận phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận khảo sát thực tế cho thấy: Trung tâm Y tế quận hiện đã xuống cấp rất nhiều, cần sớm sửa chữa lớn, mua sắm trang thiết bị để phục vụ công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân.

Bên cạnh, một số Trạm y tế tại các phường Ba Láng; Hưng Thạnh; Hưng Phú cần sửa chữa để bảo đảm kéo dài tuổi thọ công trình theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn: 23.000 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 2,23% tổng vốn đầu tư công trung hạn.

c) Lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, thông tin và truyền thông

- Đầu tư xây dựng các nhà văn hóa khu vực do phần lớn các nhà văn hóa khu vực đều mượn đất dân và đến hạn phải trả; một số nhà văn hóa bị xuống cấp. Trong giai đoạn 1 thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025

mới xây dựng được 6 căn. Do đó, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030 cần tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các nhà văn hóa khu vực cần đặc biệt ưu tiên.

- Để phục vụ phát triển du lịch quận Cái Răng theo Nghị quyết của Quận ủy và HĐND quận, cần quan tâm đầu tư sửa chữa các điểm di tích văn hóa lịch sử và tôn giáo tín ngưỡng. Qua rà soát tình hình thực tế cần ưu tiên sửa chữa 02 điểm di tích: Đình Thường Thạnh (di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố) và đình Thường Đông.

- Từ khi thành lập Quận Cái Răng đến nay, Quận chưa có Cổng chào quận ở các trục đường chính (Quốc lộ Nam sông Hậu tại phường Tân Phú, Quốc lộ 1A tại phường Ba Láng và Quốc lộ 61C tại phường Ba Láng..) và các cổng chào các phường cũng xuống cấp, do đó cần đầu tư xây dựng các cổng chào quận và phường là rất cần thiết.

- Đối với xây dựng Trung tâm Văn hóa và Thể thao quận Cái Răng đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cái Răng, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhưng do khó khăn về nguồn vốn đầu tư và vị trí đất xây dựng nên chưa thể đầu tư. UBND quận đề nghị HĐND quận ưu tiên đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn này.

Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn: 102.402 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 9,94% tổng vốn đầu tư công trung hạn.

d) Lĩnh vực giao thông

- Ưu tiên đầu tư các dự án, công trình giao thông chiến lược, quan trọng, trong đó ưu tiên mở mới, nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông từ phường Thường Thạnh và phường Phú Thù kết nối ra Quốc lộ 1A và đường dẫn cao tốc Bắc Nam để tạo điều kiện cho người dân phường Thường Thạnh, phường Phú Thù đến trung tâm chính trị - hành chính quận Cái Răng được dễ dàng hơn.

- Quan tâm đầu tư các công trình cầu giao thông quan trọng, có tính kết nối cao như: cầu Cái Tắc (phường Phú Thù), tiếp tục xây dựng 02 cầu: cầu Bà Vèn, cầu Ông Cò nhằm phát huy quả đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ cặp sông Cái Răng Bé đoạn từ trường THPT Nguyễn Việt Dũng đến Chợ Cái Chanh.

Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn: 281.397 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 27,31% tổng vốn đầu tư công trung hạn.

đ) Lĩnh vực quản lý nhà nước, kiến thiết thị chính

- Qua kết quả khảo sát giữa Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất và Văn phòng HĐND và UBND quận, hiện tại trụ sở HĐND và UBND quận đang bị xuống cấp cần sơn sửa, cải tạo; 02 thang máy bị hư hỏng cần sửa chữa hoặc thay thế; cần trang bị thêm một số thiết bị phục vụ hội họp.

- Thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác Văn thư lưu trữ; Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố Cần Thơ; Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các Sở ban ngành, quận, huyện giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản chỉ đạo cần sớm đầu tư xây dựng kho lưu trữ cấp quận và kho lưu trữ các phường để thực hiện chỉnh lý hồ sơ theo quy định.

- Qua khảo sát của các ngành chuyên môn và UBND các phường, các đường trong các khu dân cư, tái định cư (phường Hưng Phú); các tuyến đường nội ô chợ Cái Răng (phường Lê Bình) đã bị xuống cấp, cần sớm nâng cấp, sửa chữa để góp phần tạo cảnh quan đô thị đẹp hơn.

Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn: 77.000 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 7,47% tổng vốn đầu tư công trung hạn.

e) Lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Tuyến rạch Ông Cừu Nhỏ hiện bị xuống cấp và bị sạt lở 2 bên, tuyến đường này liên thông với tuyến giao thông từ phường Thường Thạnh đến đường Trương Vĩnh Nguyên (phường Phú Thứ). Do đó, việc đầu tư kè và nâng cấp đường góp phần giải quyết khó khăn cho nhân dân vực này, đồng thời tạo điều kiện lưu thông đi lại giữa phường Thường Thạnh đến phường Phú Thứ thuận lợi hơn.

Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn: 20.000 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 1,94% tổng vốn đầu tư công trung hạn.

g) Lĩnh vực môi trường

Hiện nay trên địa bàn quận chưa có Trạm tập kết rác, theo đề xuất của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận có 4 điểm Trạm trung chuyển rác tại 04 phường: Lê Bình (khu đất Công ty Công trình Đô thị thành phố đang mượn sử dụng và trụ sở Ngân hàng chính sách xã hội cũ); phường Thường Thạnh (khu đất diện tích 5h tiếp giáp đường cao tốc, phía trước Nghĩa trang thành phố theo bản đồ quy hoạch 1/5.000); phường Tân Phú (0,3ha theo Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND thành phố); phường Hưng Thạnh (diện tích 1.310 m² tại khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô tại Quyết định số 3619/QĐ-UBND ngày 24/4/2005 – UBND thành phố giao cho quận quản lý, sử dụng).

Tuy nhiên, đối với Trạm trung chuyển rác tại phường Lê Bình thì Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ đang đề nghị UBND thành phố cấp đất xây dựng Đội Quản lý thị trường số 5 (Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2871/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/8/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố về việc hướng dẫn thủ tục đất đai đối với đề nghị cấp đất cho Cục QLTT thành phố Cần Thơ để xây dựng Đội Quản lý thị trường số 5). Đối với Trạm trung

chuyển rác tại phường Thường Thạnh bố trí trước nghĩa trang thành phố cũng chưa phù hợp.

Do đó, trước mắt đầu tư xây dựng Trạm trung chuyển rác tại phường Tân Phú và phường Hưng Thạnh theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố (mỗi địa phương đầu tư từ 1 đến 2 trạm trung chuyển rác).

Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn: 14.000 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 1,36 tổng vốn đầu tư công trung hạn.

h) Lĩnh vực quốc phòng, an ninh

Hiện trạng Ban chỉ huy Quân sự phường Tân Phú hiện nay đã xuống cấp, vị trí cũng chưa phù hợp, do đó việc xây dựng mới trụ sở Ban chỉ huy Quân sự phường Tân Phú ở khu tái định cư phường Tân Phú sẽ phù hợp hơn, đa số các đơn vị hành chính của phường đều dời về khu tái định cư phường Tân Phú.

Các trụ sở Công an các phường cũng cần nâng cấp, sửa chữa để kéo dài tuổi thọ công trình.

Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn: 17.000 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 1,65% tổng vốn đầu tư công trung hạn.

3.6. Chương trình: Nhằm góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2026 – 2030 với mục tiêu “không để bất cứ ai bị bỏ lại phía sau”, do đó cần tiếp tục cấp vốn ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội quận Cái Răng để tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi phục vụ nhu cầu tối thiểu và đầu tư phát triển kinh tế góp phần giảm nghèo bền vững.

Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn 15.000 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 1,46% tổng vốn đầu tư công trung hạn.

4. Danh mục dự án thành phố dự kiến đầu tư trên địa bàn quận Cái Răng (Đính kèm phụ lục số 03)

5. Danh mục đầu tư công trung hạn kiến nghị thành phố đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư công trên địa bàn quận Cái Răng (Đính kèm Phụ lục số 04)

Trên đây là dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030, Ủy ban nhân dân quận Cái Răng báo cáo Hội đồng nhân dân quận để làm cơ sở ban hành Nghị quyết về dự kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT. Quận ủy;
- Đại biểu HĐND quận;
- Các ban ngành, đoàn thể quận;
- TT HĐND, UBND phường;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Trúc Linh

**DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN TIÊU CHÍ ĐỊNH MỨC ĐỀ NGHỊ DỪNG THỰC HIỆN
VÀ KHÔNG THỰC HIỆN**

(Kèm theo Báo cáo số 497/BC-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng)

STT	TÊN DANH MỤC CÔNG TRÌNH	Địa điểm đầu tư	Quyết định chủ trương đầu tư/dự án đầu tư		Vốn kế hoạch đầu tư trung hạn	Lũy kế phân bổ vốn đến năm 2024	Ghi chú
			Số nghị quyết (quyết định)	Tổng mức đầu tư			
I	DỰ ÁN DỪNG THỰC HIỆN			431.239	1.367	1.367	
1	Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Trâm và Huỳnh Thị Nở	Thường Thạnh	Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 04/10/2022	142.734	879	879	Lập lại chủ trương đầu tư thuộc giai đoạn 2026 - 2030
2	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phạm Hùng	Lê Bình, Ba Láng	Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 03/6/2022	288.505	488	488	Kiến nghị thành phố đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030
II	DỰ ÁN KHÔNG THỰC HIỆN			17.693	400	400	
1	Nạo vét rạch Bàng	Ba Láng	Quyết định số 5226/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 và Quyết định số 3334/QĐ-UBND ngày 15/11/2022	2.781	100	100	Cho phép chủ đầu tư kết thúc dự án
2	Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ rạch Ông Thiện (Bờ phải)	Hung Thạnh	5314/QĐ-UBND ngày 27/11/2021 và 1943/QĐ-UBND ngày 28/7/2022	14.912	300	300	Cho phép chủ đầu tư kết thúc dự án

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 NGUỒN TIÊU CHÍ ĐỊNH MỨC(Kèm theo Báo cáo số 497 /BC-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng)

STT	TÊN DANH MỤC CÔNG TRÌNH	Địa điểm đầu tư	Dự kiến quy mô	Dự kiến nhu cầu vốn	Dự kiến tỷ lệ vốn đầu tư theo lĩnh vực	Ghi chú
	TỔNG NHU CẦU VỐN			1.030.251		
A	THANH TOÁN NỢ ĐỘNG XDCB TRƯỚC NGÀY 01/01/2015			0		
B	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 CHUYỂN SANG			202.452	19,65%	
1	Xây dựng mới 05 cầu tuyến đường Trương Vĩnh Nguyên	Phường: Thường Thạnh, Phú Thứ	79.667	58.040		NQ 35/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 và QĐ 2039/QĐ-UBND ngày 17/9/2024
2	Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Việt Dũng	Phường Lê Bình	77.852	57.554		NQ 09/NQ-HĐND ngày 03/6/2022 và QĐ 2040/QĐ-UBND ngày 17/9/20
3	Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ cấp sông Cái Răng Bé đoạn từ trường THPT Nguyễn Việt Dũng đến Chợ Cái Chanh	Phường: Lê Bình, Thường Thạnh,	55.975	27.141		NQ 31/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 và QĐ 1522/QĐ-UBND ngày 08/7/2024
4	Xây dựng mới trường Mầm non Tân Phú	Phường Tân Phú	24.013	14.513		NQ 15/NQ-HĐND ngày 12/7/2024
5	Xây dựng mới phòng học, các hạng mục phụ trợ và cải tạo khuôn viên trường tiểu học Tân Phú	Phường Tân Phú	24.292	11.792		NQ 13/NQ-HĐND ngày 12/7/2024
6	Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Tân Phú	Phường Tân Phú	63.037	33.412		NQ33/NQ-HĐND ngày 20/12/2023; NQ 38/NQ-HĐND ngày 20/9/2024
C	VỐN QUY HOẠCH			5.000	0,49%	

STT	TÊN DANH MỤC CÔNG TRÌNH	Địa điểm đầu tư	Dự kiến quy mô	Dự kiến nhu cầu vốn	Dự kiến tỷ lệ vốn đầu tư theo lĩnh vực	Ghi chú
	Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000 các phân khu theo quy hoạch tỷ lệ 1/5.000			5.000		
D	VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ			10.000	0,97%	
1	Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030			8.000		
2	Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2031 - 2035			2.000		
Đ	DANH MỤC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI			797.799	77,44%	
I	Lĩnh vực giáo dục – đào tạo – dạy nghề			263.000	25,53%	
1	Xây dựng mới trường mầm non tại phường Hưng Thạnh	Phường Hưng Thạnh		25.000		Chưa có vị trí đất xây dựng
2	Xây dựng mới trường mầm non tại phường Phú Thứ	Phường Phú Thứ		25.000		Chưa có vị trí đất xây dựng
3	Xây dựng mới trường mầm non tại phường Hưng Phú	Phường Hưng Phú		25.000		Chưa có vị trí đất xây dựng
4	Xây dựng mới trường tiểu học tại phường Hưng Thạnh	Phường Hưng Thạnh		30.000		Dự kiến Khu dân cư Lô số 6 (phần mở rộng)
5	Xây dựng mới trường tiểu học tại phường Thường Thạnh	Phường Thường Thạnh		30.000		Chưa có vị trí đất xây dựng
6	Xây dựng mới trường tiểu học tại phường Phú Thứ	Phường Phú Thứ		30.000		Chưa có vị trí đất xây dựng

STT	TÊN DANH MỤC CÔNG TRÌNH	Địa điểm đầu tư	Dự kiến quy mô	Dự kiến nhu cầu vốn	Dự kiến tỷ lệ vốn đầu tư theo lĩnh vực	Ghi chú
7	Xây dựng mới trường tiểu học tại phường Tân Phú	Phường Tân Phú		30.000		Chưa có vị trí đất xây dựng
8	Xây dựng mới trường tiểu học tại phường Hưng Phú	Phường Hưng Phú		30.000		Chưa có vị trí đất xây dựng
9	Xây dựng mới 18 phòng học Trường THCS Hưng Thạnh	Phường Hưng Thạnh		20.000		
10	Xây dựng mới 15 phòng học Trường THCS Hưng Phú.	Phường Hưng Phú		18.000		
II	Lĩnh vực y tế - dân số và gia đình			23.000	2,23%	
1	Nâng cấp, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị Trung tâm y tế quận	Lê Bình		15.000		
2	Sửa chữa và mua sắm trang thiết bị các trạm y tế: Hưng Phú; Hưng Thạnh; Ba Láng; Phú Thử	Hưng Phú; Hưng Thạnh; Ba Láng; Phú Thử		8.000		
III	Lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông			102.402	9,94%	
1	Xây dựng các nhà văn hóa khu vực	Các phường		40.000		
2	Sửa chữa, nâng cấp đình Thường Đông	Thường Thạnh		1.000		
3	Xây dựng các công chào phường	Các phường		8.000		
4	Xây dựng các công chào quận Cái Răng			12.806		
5	Xây dựng Trung tâm Văn hóa và Thể thao quận Cái Răng			40.596		
IV	Lĩnh vực giao thông			281.397	27,31%	
	Đường giao thông mở mới			39.733		
1	Tuyến Mù U nối Kênh Thạnh Đông đến chợ Cái Chanh	Thường Thạnh	Dài 800m, ngang 20m	19.550		

STT	TÊN DANH MỤC CÔNG TRÌNH	Địa điểm đầu tư	Dự kiến quy mô	Dự kiến nhu cầu vốn	Dự kiến tỷ lệ vốn đầu tư theo lĩnh vực	Ghi chú
2	Tuyến đường ông Cửu Lớn đến cầu Mù U	Khu vực Thạnh Thắng, Thạnh Lợi phường Thường Thạnh	Dài 2.700m, ngang 6,5m	20.183		
	Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng			202.200		
3	Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Trâm và Huỳnh Thị Nở	Thường Thạnh		150.000		
4	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường cặp sông Cái Răng Bé, đoạn từ cầu Cái Răng Bé đến cầu Thủy Lợi	Khu vực Yên Hạ, phường Lê Bình	Dài 800m, ngang 6m	20.000		
5	Nâng cấp tuyến đường rạch Mù U	Khu vực An Hưng, khu vực An Phú phường Phú Thứ	Dài 2000m, ngang 4m	9.200		
6	Nâng cấp tuyến lộ Tân Thạnh Đông	Các khu vực: Phú Hưng, Khánh Hưng, An Phú phường Phú Thứ	Dài 5000m, ngang 4m	23.000		
	Cầu giao thông			39.464		
7	Cầu Cái Tắc	Phường Phú Thứ	Ngang 6m, dài 25m	6.000		
8	Cầu Ông Cò 1	Khu vực Yên Hạ, phường Thường Thạnh	Dài 60m, ngang 6m	16.732		
9	Cầu Bà Vèn 1	Khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh	Dài 60m, ngang 6m	16.732		
V	Lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi			20.000	1,94%	

STT	TÊN DANH MỤC CÔNG TRÌNH	Địa điểm đầu tư	Dự kiến quy mô	Dự kiến nhu cầu vốn	Dự kiến tỷ lệ vốn đầu tư theo lĩnh vực	Ghi chú
1	Kè rạch Ông Cửu Nhỏ	Khu vực Thạnh Hòa, phường Thường Thạnh	Dài 1300m, kết hợp đường giao thông ngang 3m, bê tông xi măng	20.000		
VI	Lĩnh vực quản lý nhà nước, kiến thiết thị chính			77.000	7,47%	
1	Xây dựng kho lưu trữ quận Cái Răng	Phú Thứ		4.000		
2	Xây dựng kho lưu trữ các phường	Các phường		5.000		
3	Sửa chữa trụ sở HĐND và UBND quận	Phú Thứ		3.000		
4	Nâng cấp các tuyến đường trong khu dân cư Hưng Phú 1	Hưng Phú		30.000		
5	Nâng cấp các tuyến đường trong khu Tái định cư Hưng Phú	Hưng Phú		15.000		
6	Nâng cấp các tuyến đường khu vực chợ Cái Răng	Lê Bình		20.000		
VII	Lĩnh vực môi trường			14.000	1,36%	
1	Trạm Trung chuyển rác Hưng Thạnh	Hưng Thạnh		7.000		
2	Trạm Trung chuyển rác phường Tân Phú	Tân Phú		7.000		
VIII	Lĩnh vực quốc phòng, an ninh			17.000	1,65%	
1	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Công an các phường	Các phường		10.000		
2	Xây dựng mới trụ sở Ban chỉ huy Quân sự phường Tân Phú	Tân Phú		7.000		
E	VỐN ỦY THÁC PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH			15.000	1,46%	

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2026-2030 THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

(Phụ lục kèm theo Báo cáo số **497** /BC-UBND ngày **12** tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Đơn vị tính: Triệu đồng										
TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư/Đơn vị đề xuất	Địa điểm xây dựng	Nhóm dự án A/B/C	Dự kiến kế hoạch vốn giai đoạn 2026-2030					Ghi chú
					TỔNG SỐ	Trong đó gồm các nguồn vốn		Ngân sách địa phương	Bội chi ngân sách địa phương	
						NSTW				
					Vốn trong nước	Vốn nước ngoài				
	TỔNG SỐ = A+B									
A	Nguồn vốn thành phố quản lý = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)									
(1)	Dự phòng (dành để bố trí cho các dự án cấp bách và các phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch)									
(2)	Vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch									
(3)	Cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất thành phố									
(4)	Cấp vốn điều lệ cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ									
(5)	Vốn thực hiện dự án									
I	Giao thông									
***	Dự án khởi công mới									
1	Dự án Phát triển mạng lưới giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ – Dự án 1 (Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 61C, đoạn qua địa phận thành phố Cần Thơ và Đường kết nối quận Ô Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ với huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, đoạn qua địa phận thành phố Cần Thơ)		Cái Răng - Phong Điền - Thới Lai - Ô Môn	A	8.780.160	5.311.350	3.046.690	422.120		
IV	Công trình công cộng tại các đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới									
***	Dự án khởi công mới									
5	Khu tái định cư Cái Răng (giai đoạn 2)	UBND quận Cái Răng	Cái Răng	B	463.000		463.000			

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư/Đơn vị đề xuất	Địa điểm xây dựng	Nhóm dự án A/B/C	Dự kiến kế hoạch vốn giai đoạn 2026-2030					Ghi chú
					TỔNG SỐ	Trong đó gồm các nguồn vốn				
						NSTW		Ngân sách địa phương	Bội chi ngân sách địa phương	
						Vốn trong nước	Vốn nước ngoài			
9	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Xây dựng hạ tầng tái định cư khu đất bãi công trường 6, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ	Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố	Cái Răng	B	192.719			192.719		
V	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội									
**	Dự án chuyển tiếp				491.675	0	0	491.675	0	
2	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Trung tâm văn hoá Tây Đô (giai đoạn 1)	Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố	Cái Răng	B	491.675			491.675		
VIII	Xã hội									
IX	Quốc phòng, - An ninh và trật tự, an toàn xã hội									
***	Dự án khởi công mới									
3	Nhà tạm giữ Công an quận Cái Răng	Công an thành phố	Cái Răng	C	16.894			16.894		
10	Sửa chữa hồ bơi huấn luyện	Bộ chỉ huy Quân sự thành phố	Cái Răng	C	5.500			5.500		
16	Dự án Trang bị phòng họp không giấy, hệ thống giao ban trực tuyến và mở rộng hạ tầng mạng máy tính quân sự	Bộ chỉ huy Quân sự thành phố	Cái Răng	C	10.000			10.000		
X	Văn hóa - Thể dục thể thao									
***	Dự án khởi công mới									
9	Tu bổ tôn tạo di tích Đình Cái Sâu	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Cái Răng	C	10.000			10.000		
XII	Kho tàng				30.500	0	0	30.500	0	
***	Dự án khởi công mới				30.500	0	0	30.500	0	
1	Cung cấp Hệ thống điều hòa không khí, máy hút âm, trang thiết bị chuyên dụng cho dự án Kho lưu trữ chuyên dụng thành phố Cần Thơ	Sở Nội vụ	Cái Răng	C	30.500			30.500		
B	Vốn phân chia theo tiêu chí định mức cho quận, huyện				1.030.251	0	0	1.030.251	0	
3	UBND quận Cái Răng				1.030.251			1.030.251		

PHỤ LỤC SỐ 04: DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
ĐỀ XUẤT THÀNH PHỐ ĐẦU TƯ

(Kèm theo Báo cáo số 497 /BC-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng)

STT	TÊN DANH MỤC CÔNG TRÌNH	ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ	DỰ KIẾN QUY MÔ/QUY HOẠCH	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (TỶ ĐỒNG)	QUY HOẠCH ĐƯỢC DUYỆT	GHI CHÚ
I	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo					
1	Xây dựng mới Trường Trung học phổ thông tại phường Phú Thứ	Phường Phú Thứ	Tại dự án Khu tái định cư Phú An (lô đất giáo dục GD4 (thửa đất số 13310, tờ bản đồ số 01).	500	Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ	
II	Lĩnh vực giao thông					
1	Đường Phạm Hùng	Phường Lê Bình	Đường trục chính đô thị, lộ giới 40m. Chiều dài 1.730m (từ cầu Cái Răng đến tiếp giáp Quốc lộ 1A – nút giao IC4).	100	Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ	